

监理工作联系单

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-LX-004

致：羲和太阳能电力有限公司

事由：关于施工现场吊装组件不规范事宜

内容：

由于加工车间第二、第三个屋面和铸造车间北侧屋面只能从厂房东西两侧进行组件吊装，且吊装的组件只能放置在两侧最边缘处，而厂房两侧的钢梁承重能力有限，所以在进行吊装工作过程中，要求施工队做到以下两点：

1、屋面整箱组件不允许超过两箱，在已拆封组件未分散开之前不允许提前进行吊装。

2、屋面需要用两个托盘拼在一起，吊装上屋面的组件放置在两个托盘中间，已达到分散厂房钢梁承重的目的。

请贵公司重视此问题，马上落实整改，若再次发现类似情况，将进行经济处罚。

请贵公司悉知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017-10-28

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部 1 份、施工项目部 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建