

监理工作联系单

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-LX-005

致：羲和太阳能电力有限公司

事由：关于并网后工作量进度事宜

内容：

本工程在 11 月 20 日已经顺利并网发电，已完成百分之九十工作量，现根据施工合同和设计图纸及规范要求，现场还存在以下工作量需完成，请贵公司项目部尽快组织人力、物力进行施工。

- 1、屋面视频监控未施工；
- 2、冲洗管道未施工；
- 3、桥架内防火封堵未完成；
- 4、桥架盖板未施工；
- 5、部分支桥架未开槽；
- 6、部分 1×4 电缆线外露；
- 7、部分直角转接桥架未施工跨接线；
- 8、部分穿线钢管偏位；
- 9、尽快完善工程资料；
- 10、其他未尽事宜自查自纠。

请根据以上问题在合同期内完成，同时注意施工质量和施工安全，确保本工程顺利竣工验收！

抄送：溧阳市优科能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017.11.21

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部 1 份、施工项目部 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建