

监理工作联系单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-ZT-JL-001

致：湖南鸿源电力建设有限公司项目部

微山县欢城建筑有限公司项目部

主题：施工现场安全文明施工相关事宜

内容：

一、湖南鸿源电力建设有限公司项目部：组件近段时间快要进场，你方在组件进场前需做好以下几点：

- (1) 上屋面脚手架转弯平台存在较大安全隐患，必须铺上木板，以防万一；
- (2) 在组件安装之前，所有施工屋面临边防护必须落实到位，否则不予施工；
- (3) 组件在吊装过程中，吊车周围必须拉警示带；吊装时必须要有专职人员在场指挥；
- (4) 组件吊装上屋面时，屋面必须大面积铺上木板，组件上屋面后，务必及时把组件散开，避免长时间堆放屋面！
- (5) 组件散料时，务必轻拿轻放，杜绝在屋面上拖拉；
- (6) 施工人员在屋面施工过程中，尽量避开采光带，以免发生安全事故；
- (7) 屋面防雷接地施工人员，在散料过程中，绝对禁止扁铁在屋面上拖拉而破坏彩钢瓦的防腐层；
- (8) 组件在安装过程中，不允许用手按组件钢化玻璃，严禁踩踏等；
- (9) 所有人员进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，必要时戴安全带；
- (10) 施工人员务必做好现场安全文明施工，特别是屋面人员，不随意往地面抛撒杂物。
- (11) 每天上班前，你方现场管理人员务必做好当天的安全交底班前会议，并保留会议记录及人员签名。

二、微山县欢城建筑有限公司项目部：你方关于屋面改造事宜，存在问题较多，一旦出现问题都不是小事，因此务必注意以下几点并认真对待且落实到位：

- (1) 所有人员进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业人员必须佩戴安全带；
- (2) 上屋面爬梯存在较大安全隐患，需加固，周围需防护；施工区域必须挂安全警示牌；
- (3) 施工人员在屋面焊接及使用风焊切割时需配备灭火器；
- (4) 吊车在车间内吊装时，周围必须拉警示带，有专职人员统一指挥；



由 扫描全能王 扫描创建

- (5) 由于屋面风大，当天拆除的旧彩钢瓦必须当天安全吊装到地面集中堆放；
- (6) 五岳钎具公司近日内，车间要开始生产，你方务必在车间生产前完成屋面改造工作；
- (7) 屋面施工人员务必做到安全文明施工，屋面人员不要随意抛扔杂物到车间内，以免伤及到车间内人员；
- (8) 你方需跟施工人员签订安全协议，给每个施工人员购买意外保险；
- (9) 每天上班，你方现场管理人员务必做好当天的安全交底班前会议，并保留会议记录及人员签名。

安全重于泰山！针对以上问题，希望各施工单位务必认真宣贯并执行，确保本项目能够圆满结束。谢谢！

抄送业主方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建