

监理工作联系单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-ZT-JL-003

致：微山县欢城建筑有限公司项目部

抄送：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）项目部

主题：关于屋面改造进度及安全文明施工相关事宜

内容：

微山县欢城建筑有限公司项目部：经监理、业主现场巡检发现你方在施工过程中存在以下问题：

- 1、拉拔车间屋面改造进度缓慢，需添加施工人员，加快工程进度；
- 2、冶炼车间屋面已改造完成，但车间内拆除的废旧材料没有清理出场（五岳钎具公司已多次催促）；屋面有施工造成的垃圾，需派施工人员上屋面进行清理；
- 3、由于拉拔车间进度缓慢，若影响（湖南鸿源电力建设有限公司）之后施工，而造成的窝工费用由贵单位承担；
- 4、拉拔车间临时上屋面爬梯需加固防护并挂警示牌；
- 5、现场高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带，在改造施工中需有自我安全防范意识；
- 6、在施工过程中，吊车必须要有专人统一指挥，上下沟通保持通顺，吊车施工附近需拉警示带，吊装过程中，务必注意车间生产人员安全。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建