

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号:ZHJL-GL-007

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于升压站施工进度的相关事宜

内容: 你单位在升压站配电楼主体施工中, 没有按要求完成配电楼内设备基础施工, 后期已没有较好的时间单独施工, 现要求你单位合理安排穿插作业时间尽快完成配电楼室内设备基础二次浇筑, 同时尽快安排配电楼室外设备基础和预制仓施工, 2017 年 11 月 19 日务必完成配电楼主体封顶、室外设备基础、预制仓及配电楼内设备基础二次浇筑施工任务。

监理项目部(章)

专业监理工程师: 郭俊

日期: 2017 年 11 月 15 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。