

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MW_p 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号:HZDYM-Q-CZZH-GL-008

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区进场道路及集电线路施工滞后的相关事宜

内容：

本项目开工已近月余，但是你单位光伏区的进场道路至今未落实，集电线路的走向也不符合建设单位节能降耗的要求，导致光伏区施工处于停滞状态。为保证项目如期并网，满足建设单位节能降耗的目标，并为交付生产后创造良好的运维条件，要求你单位须在三天内对以上问题予以解决。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李伟军

日期：2017年11月27日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。