

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号:HZDYM-Q-CZZH-GL-011

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于开关站施工的相关事宜

内容：你单位负责施工的开关站 SVG 隔离变至事故油池循环油管至今未预埋，站内道路已开始施工，现提醒你单位尽快预埋油管，便于今后施工；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年12月18日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。