

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号:HZDYM-Q-CZZH-GL-013

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于升压站施工的相关事宜

内容：

你单位负责施工的升压站站内道路，由于搅拌机故障，导致工程停滞，未完成本日施工计划；

要求你单位尽快采取措施，采用商砼施工，确保如期完工，如影响施工进度责任由你单位承担；

监理项目部（章）

专业监理工程师：  

日期：2017年12月20日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。