

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号:HZDYM-Q-CZZH-GL-015

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区桩头防腐的相关事宜

内容：

光伏区 1-4 区桩头除锈防腐工作已经开始，现场发现施工人员除锈措施不到位，施工部位除锈不彻底；

现要求你单位必须按规范要求除锈打磨结束后（建议使用电动角磨机）报监理项目部验收合格后再进行防腐施工，确保防腐质量，否则该分项工程将不予验收签字；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘成文

日期：2017 年 12 月 25 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。