

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-029

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于升压站综合楼施工进度事宜

内容：

经现场巡检：

1、2018 年 5 月 24 日上午 8 时左右监理到升压站综合楼现场巡检，发现实际施工进度与上报的施工进度计划不符，已经严重滞后。

（1）、房间的门窗，不吊顶房间的灯具，木地板等材料未进场。

（2）、要求施工单位认真组织材料，拿出切实可行计划，早日完成剩余工作。

（3）2018 年 5 月 30 日，如果完不成施工计划将考核 5000 元，从支付的工程款中直接扣除。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：2018.5.24



由 扫描全能王 扫描创建