

## 监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-039

致：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区安全文明施工相关事宜：

内容：近期光伏区接地沟、电缆沟开挖及回填，因机械设备操作不规范，导致两处光伏电缆损坏：

1. 机械设备操作人员必须持证上岗，未取得相关证件人员禁止操作机械，定期对机械保养维检。
2. 施工人员进场前要对其进行安全技术交底，确保施工规范化，杜绝野蛮施工的现象发生，并做好防电缆破损措施。
3. 操作前要对机械设备进行安全检查，确认正常后，方可投入运行，严禁‘带病’或超负荷运行。
4. 检查电缆路径是否符合开挖条件，确保安全情况下进行施工。
5. 机械作业时必须有专人指挥及看护。
6. 施工过程中注意安全防护，安全用品必须佩戴到位。
7. 电缆沟、接地沟的土方开挖及回填必须严格按照规范要求施工。
8. 其他未尽事宜自查自纠。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：2018.8.28



由 扫描全能王 扫描创建