

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：008

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于施工进度问题

内容：

根据 2018 年 5 月 18 日会议纪要 014 业主方所提要求及业主方再次强调，贵方必须保证在 2018 年 6 月 30 日前已备案 8 个村（勃信、生产合成屯、立新、团结、仁兴、正阳、吉兴河、河口）变压器等设备安装完成具备并网条件，否则因贵方原因造成并网延误，业主方将保留终止合同权力，望贵方对此事给与重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 5 月 28 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。