

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：033

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于项目整改消缺验收问题

内容：

1、12个已建完的村级500千瓦电站，因发电量不够，每个电站补20千瓦。太升村和福安村两个发电站，因碲化镉组件质量问题，发电量差一半。按2018年底监理会议内容汉能总包公司承诺2019年5月30日前全部更换完成。

2、目前项目整改消缺工作还没有完成，还不具备竣工验收条件，希望你汉能公司尽快完成整改消缺。2018年底因天气寒冷无法施工，你汉能公司承诺保证把所有电站破损组件在2019年3月30日前全部更换完成。昨日通过业主、监理和你总包单位对十个村级电站进行检查，发现每个电站还存在组件破裂现象。团结村两个阵列不发电。仁兴村与开发村逆变器存在故障，数据不传输。逆变器经常短路跳闸等问题希望你汉能公司尽快整改解决。

3、2019年5月30日前汉能总包公司配合监理单位、业主单位进行电站竣工验收，并提出预验收申请和合同要求所有项目资料进行验收。

4、以上问题根据2018年底汉能公司对政府承诺在2019年5月30日前没有完成整改消缺，不能竣工验收照成的后果由你汉能总包公司承担一切责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2019年5月14日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建