

监理工作联系单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-006

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于施工现场安全和质量整改的问题

内容：

1. 1#厂房屋面组件安装压块安装不到位，组件参差不齐（12.16 已发 003#通知单）。要求尽快安排人员整改。
2. 土建施工：箱变基础至今未开挖施工（12.15 已发 005#联系单）。要求尽快施工，以免影响 12.30 并网。
3. “质量检查整改通知单”内容未全面整改完成（脚手架防护网、接地、屋面采光带安全警示等）。要求尽快安排人员整改。
4. 屋面钢结构加固施工人员至今未进场施工，给后期施工带来安全隐患（12.12 已发 003#联系单）。要求施工人员尽快进场施工。
5. 桥架安装与设计图纸不符。要求必须有设计院出具设计变更。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 18 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。