

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZLJL-SDHLMY-018

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于厂房钢结构加固施工质量的问题

内容：

本项目工程需要对 1#、3#厂房钢结构进行加固，以保证对本光伏电站达到相应的承载力。

我监理部对钢结构加固工程进行施工质量检查发现，钢结构加固未按设计图纸施工，对整体钢结构厂房载荷存在极大的安全隐患。钢结构加固防腐施工不符合设计要求，多次督促至今未整改（已发 14#、16#监理工作联系单），至今现场无一人施工。

我监理部要求你公司尽快安排施工人员进场，必须按设计院设计图纸施工，保证工程质量。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

葛永琦

日期：2018 年 3 月 23 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。