

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-022

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于部分施工材料未进场影响施工进度事宜

内容：

- 1、1*4² 光伏电缆
- 2、2*70² 直流电缆
- 3、通信线缆保护管
- 4、检修通道扣件

.....

要求你方把所有缺少的施工材料尽快进场，保证工程施工顺利进行，
确保于2018年4月30日并网发电。如延误工期，你方承担一切责任。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

韩火朋

日期：2018年4月22日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。