

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZLJL-SDHLMY-024

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：合理安排未完工程及解决现场存在问题。

内容：针对施工经理反应现场因电缆未到而怠工的情况，建设方和监理方对厂区内未完工程梳理如下，要求施工方合理安排施工人员 5 月 10 日前完成，确保 5 月 20 日并网发电。

未完工程及现场存在问题如下：

- 1、10KV 电缆敷设、电缆头（中间接头）制作及相序确定。
- 2、屋面接地及箱变接地电阻测试。
- 3、第三方进场试验。
- 4、直流电缆敷设（ 1×4^2 、 2×70^2 、 2×90^2 ）接线及极性测试。
- 5、开关站盘柜二次线路接线及台阶制作。
- 6、所有屋面支架、接地扁铁防腐不到位的补漆。
- 7、所有电缆桥架安装、完善跨接线、支路及主网接地线、垂直桥架内电缆固定、桥架盖板安装。
- 8、所有屋面组件底部 MC4 连接头、线缆绑扎及紧固不到位的压块。
- 9、所有不符合要求的汇流箱与屋面扁铁段接地线（ 1×16^2 ）整改。
- 10、厂区内箱变外露的接地扁铁刷黄绿漆。
- 11、屋面所有垃圾清理及有漆斑点的组件清洗。
- 12、桥架至汇流箱段电缆的桥架槽盒制作。
- 13、安装检修通道。

项目监理部（章）：



总/专业监理工程师：

韩火洞

日期：2018年5月3日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。