

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-026

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于施工单位擅自停工影响施工进度的问题

内容：

2018年05月15日至2018年05月18日监理巡视检查发现，屋面及预制舱开关站施工现场无人施工，你公司在未经许可的情况下擅自停工，给工程进度造成了严重影响，以上问题业主及监理口头多次要求复工，至今处于停工状态。

要求你方尽快恢复施工，保证施工顺利进行，确保工程顺利并网。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：



韩火朋

日期：2018年5月18日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。