

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—007

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于车棚工程进度事宜

内容

根据车棚现场施工进度情况，本工程原计划期限为2018年1月17日全部完成，开工至今未严格按照前期提交的施工计划进行，到目前为止工期严重滞后。为了不给项目造成较大的损失，为确保顺利的完成此项工程，现要求你单位找出施工进度滞后原因，并以书面文字形式明确答复，尔后你单位要认真排查影响施工进度的各项因素，对问题部分积极进行整改，同时加大施工力量、加快施工进度，确保工程保质、保量推进。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018年1月25日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建