

## 监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—009

致：北京英杰融创工程技术有限公司

事由

关于现场工程质量事宜

内容

根据项目现场情况，我方监理多次要求 EPC 与设计单位沟通、协调，尽快提交相关设计图纸，至今 EPC 提交的相关排布、安装等设计图纸，存在诸多问题，如：无图框、无审定、无审核、无设计人员签字及盖章，不符合相关要求，针对该问题，我方无法正常把控项目正常推进，建议（无设计图纸）部位暂停施工，暂等相关设计图纸到场审核无事宜后，方进行正常施工；如：相关设计图纸不及时给予完善、明确、提交，我方现场人员无法按照相关设计规范要求控制项目；如仍存在无设计图施工、野蛮施工，后期项目出现突发情况，我方监理不负任何责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡墨

日期：2018 年 3 月 19 日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建