

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-009

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于支架安装等事宜

内容：

今巡视发现：

1、支架安装中檩条拼接件位置未错开，图纸要求拼接接头应相互错开，在同一截面内不能多于两个拼接接头。

2、斜撑连接件位置靠上，图纸要求斜撑连接件中心距斜梁两端均为 1475mm。

3、组件整体位置偏左，右侧余留尺寸不够，图纸要求两侧均余留 120mm。

4、组件安装时轻拿轻放，切勿按压磕碰。

现要求你方立即对以上问题进行整改。对后序的施工要严格按照设计图纸要求进行施工。

项目监理机构

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：2019.1.8



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-010

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于外线基础内渗水防护措施等事宜

内容：

1、针对外线基础内出现渗水的现象，且积水较多，现要求你方在其基础内的一角挖一集水坑再配备一台或两台排污泵用来清理集水坑内的积水，严禁在基础内有积水的情况下进行浇筑，基础所用的商砼要增加减水剂或早强剂，以加快商砼的初凝时间，使其基础达到设计要求。

2、浇筑混凝土时，必须用溜槽。

3、开挖基坑时，根据现场情况放坡。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-011

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于围栏基础施工等事宜

内容：

今巡视发现，围栏基坑经测量只有 300mm，未达到设计图纸要求的 566mm，现要求你方立即对其进行整改，且之后的施工要严格按照图纸要求施工。

以上事宜若没有达到设计要求就私自进行下一道工序，一切后果由施工方负责。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日

期



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-012

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于外线材料等事宜

内容：

今巡视发现，外线水泥杆的底座与卡盘尺寸经测量：底座尺寸为 600mm、卡盘尺寸为 800mm 与设计图纸不符。现要求你方针对此问题与设计沟通，若可以使用，则提供相关的纸质证明；若不能使用，则按设计要求重新进货，检查合格后方可使用。

项目监理单位（章）

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2016.6.15



填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。