

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-021

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于开关站南护坡挡土墙事宜

内容：

现要求你方：

1、挡土墙墙内回填应严格按照设计图纸要求边砌墙边填土，并由人工配合蛙式打夯机分层夯实，每层厚度 $<200\text{mm}$ ；打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉，至少夯打三遍，压实系数不得小于 0.94。

2、拉结石应均匀分布，相互错开，按要求每 0.7 m^2 墙而至少设置一块，且同皮内的中距不得大于 2m。

3、挡土墙横向贯通伸缩缝应按设计要求施工，用沥青砂填充，硅酮耐候胶封闭。

达到设计图纸要求后，经自检验收合格报至监理部进行检查，合格后方可进行下道工序施工；若无报验就私自进行下道工序施工，一切后果有你方承担。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。