

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-009

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于支架安装等事宜

内容：

今巡视发现：

1、支架安装中檩条拼接件位置未错开，图纸要求拼接接头应相互错开，在同一截面内不能多于两个拼接接头。

2、斜撑连接件位置靠上，图纸要求斜撑连接件中心距斜梁两端均为 1475mm。

3、组件整体位置偏左，右侧余留尺寸不够，图纸要求两侧均余留 120mm。

4、组件安装时轻拿轻放，切勿按压磕碰。

现要求你方立即对以上问题进行整改。对后序的施工要严格按照设计图纸要求进行施工。

项目监理机构

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：2019.1.8



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。