

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-001

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于场平回填土夯实以及孔内浮土问题

内容：

现要求施工单位：

1、严格按照设计要求对场平内回填土超过 30 公分以上的必须要夯实达到设计要求，才能进行下一步工序。

2、钻机钻完孔后，要对周围的浮土清理干净，并对孔洞加以保护措施，防止浮土再次进入，在浇注前要求进行清孔处理经验收合格符合设计要求，才能进行下一道工序。

以上事宜若没有达到设计要求就进行下一道工序，一切后果由施工方负责。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：丁立

日期：2017.12.4

填报说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。