

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—018

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于保证项目全容量并网存在的问题：

内容：

目前，省调验收在即，光伏区仍有很多未完施工（包括支架安装、组件安装、桥架安装、电缆敷设、电缆头制作、连接等），施工进度非常缓慢。为确保项目全容量并网，要求你项目部及时增加施工人员，加快施工进度，务必在下周一前保证项目具备全容量并网条件，为一次性通过省调验收创造必要条件。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。