

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—004

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于降雪影响施工材料运输的相关问题：

内容：

昨天的降雪，造成多台施工材料运输车辆滞留山下，由于山上积雪融化速度很慢，如不采取措施，将造成材料运输车辆长时间滞留，严重影响项目的整体施工进度。为此，要求你项目部积极采取有效措施，及时清理主要路段的积雪，如有必要，对主要路段进行撒盐，加快积雪的融化速度，在保证安全的前提下，尽量提前材料进场时间，确保项目施工的顺利进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018年1月5日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。