

# 监理工作联系单

工程名称：西安天虹电气屋顶分布式 1.26MWp+0.312MWp 光伏项目 编号：ZHJL-THDQ-001

致：中船重工西安天虹电气有限公司项目部

抄送：陕西国力光电能有限公司项目部

事由：关于由于材料、图纸影响施工进度的事宜

内容：

2017 年 12 月 01 日 14 时监理发现由于你单位施工图纸，施工材料（横梁、螺丝等）未进场，现场无人安装施工。没有根据你方提供的计划进度表进行施工。若因图纸、材料原因而延误工期，所造成的后果由你方承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2017 年 12 月 01 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。