

监理工作联系单

工程名称: 江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-15

致: 江苏国际建设有限公司南京分公司 (江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部)

事由: 关于南厂区后期施工事宜

内容:

本项目已于 2017 年 12 月 30 日按时完成并网工作,南厂区并网容量 1.6MW,在此建设单位予以对贵方前期施工的努力做出肯定。但南厂区仍有 4.4MW 未完成并网,组件依然有 3MW 未能安装完毕,后期施工任务依然艰巨,现要求贵方对后期未完成的部分做好相应的工期计划安排,保障该项目于 2018 年春节前完成全额上网的任务。

致此。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 01 月 02 日



本表一式 肆 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存二份。