

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-10

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于箱变基础浇筑问题

内容：

今日经我方监理现场巡视，在箱变基础浇筑时贵方未予以我方告知，根据现场实际施工情况，箱变基础基坑里积水较深，贵方在未做相应排水作业的情况下进行水下浇筑，此情况对于基础强度存在重大质量问题。现我方及时叫停此部位的施工，责令贵方在对基坑进行完排水作业后在对基础进行浇筑。如贵方仍强行进行施工，我方将依照合同文件对贵方予以处罚。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年12月18日

监理项目部

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。