

监理工程师联系单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-005

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于施工进度的相关事宜

内容：

你单位承建的箱变基础工程施工进度已严重滞后，严重影响到下部工序进行，望你单位增加人力、物力、财力、挖掘一切可以利用的资源，在保证质量与安全的前提下，将延误工期抢回。否则建设单位将按照合同约定的工期延误处罚条款执行，造成的一切经济损失有你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。