

监理工程师联系单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-006

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于施工进度的相关事宜

内容：

根据十二月七日开会定的工作计划，现场实际进度已滞后，请你单位立即增派人力，在保证质量与安全的前提下，完成原定工作计划。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。