

监 理 联 系 单

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-20180109

致：南京南瑞太阳能科技有限公司 施工项目部

事由：关于电缆桥架进场不及时事宜。

内容：该项目现已并网发电，由于乙供电缆桥架进场不及时，已严重影响到该项目总体发电量与收益，现根据业主要求自 2018 年 01 月 10 日起电缆桥架进场时间每逾期一天则按每日 1 万元进行罚款处理。

要求：

针对以上问题现要求你方立即采取补救措施减少业主方的损失，尽快完成本项目剩余工作量。

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师 张叔
日期: 2018 年 1 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。