

监理工作联系单

工程名称：山东潍柴2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-WC-LX-004

致：镇江新华电有限责任公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由：施工进度事宜

内容：

根据正泰公司要求你单位需于 2018 年 1 月 7 号前完成全部电气安装工作，
现根据现场监理对施工进度跟踪检查发现你单位无法保证在相应时间内顺利完成施工。为此监理项目部作出以下要求，望你单位遵照执行：

- 1、加大人力、物力投入并合理安排平行作业；
- 2、在确保安全质量的前提下超前开展工作；
- 3、进一步细化倒排工期便于跟踪检查并确保工序衔接及时；
- 4、加强对作业班组监督力度、加强项目管理。

若你单位在 2018 年 1 月 7 号前未能顺利完成全部施工作业，则后续出现一切不良后果由你单位自行负责。

监理项目部（章）

现场负责人：

日

期：2018年1月3日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份