

工期延期审批单

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-830-01-0104

致: 池州超威电力有限公司 建设项目部

常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我司承建池州超威电力有限公司 5.98MWp 光伏发电项目, 在签订合同以来, 我方都在积极协调各主管部门。期间项目的高低电压、项目接入、以及天气因素, 影响了工期。尽管如此, 我方本着对客户负责的态度, 一直积极处理各项棘手问题不能在 3 月 24 号前完成项目, 我司恳请贵司, 根据本项目现实情况酌情对于完工时间进行延长。申请并网时间延期至 2018 年 04 月 25 日。

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2018.3.8

监理工程师审查意见:

同意延期申请, 合理安排施工进度,
确保按约定时间并网

监理项目部 (章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期:

2018.3.8

业主项目部审批意见:

同意, 合理安排整体工期, 确保按约定时间
并网。如未按期并网, 将按合同约定条款执行。同时再
有延期对监理产生的额外费用, 将从施工保证金中工程款
中扣除。

业主项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2018.3.10

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 监理项目部、施工项目部各存 份



由 扫描全能王 扫描创建