

现场整改问题汇总

1. 各设备需进行除锈防腐（先除锈后进行涂刷防腐漆）
2. 一次仓、SVG、接地变设备基础抹灰，做泛水坡等
3. 百叶窗需进行更换
4. 各设备旁消防器材需配备消防箱
5. 组件 MC4 接头摆放不符合要求，不允许摆放至屋面，极易存在雨水进入
6. 接地扁铁焊接部分未进行防腐处理（包括桥架与导轨固定处铁屑未处理，导致生锈）
7. 由于施工造成屋面破坏，你单位需进行修复
8. 组件跨接线螺栓未紧固，出现松动等现象（安排人员重新检查一遍）
9. 桥架螺栓生锈（搭接处、钻孔处）
10. 完成接地变温度信号传送到二次后台信息管理系统，补充敷设 485 通讯线
11. 完成并网柜电表信号传送到二次后台信息管理系统，补充敷设 485 通讯线
12. 完成一次仓应急等直流 220V 电源供电，电源点从直流馈线柜取电（已在柜体开关标识）
13. 备品备件统一归放到一个地方，并且与运维张经理进行对接（缺少的及时补充）
14. 屋面有漏水的及时修补，屋面彩钢瓦刷漆、补胶、防漏修补。

- 15.对所有设备厂家后续维护工作给一个电话清单，方便后期运维联系
- 16.一次仓、箱变防水整改
- 17.值班室、二次室相关应急照明和消防器材、钥匙箱等补充完善
- 18.设备基础预埋铁块和垫铁裸露部分需刷漆
- 19.变压器设备变压器室门，开门连跳停运变压器负荷开关
- 20.1#、2#、3#箱变低压侧电压要调低，满足逆变器要求
21. 各屋面桥架、汇流箱支架、接地扁铁生锈需进行整改
22. 屋面组件安装进行巡查一遍，是否存在松动、压块未固定紧等现象，发现后及时进行整改
23. 屋面各接地进行整改，组件与组件跨接线、汇流箱接地线断裂等问题及时安排人员进行整改
24. 各屋面垃圾及时清理
25. 部分设备舱门开闭灵活度需让厂家进行整改
26. 电能质量检测于 9 月 16 日之前必须完成，并把相关报告递交到市供电公司
27. 安全防护方案等级测评，要求 9 月 16 日之前必须完成，相关报告递交业主运维部门

28. 营销数据采集终端安装及电表铅封
29. AGC、AVC 调试要求在 8 月 24 日之前完成
30. 各设备围栏除锈防腐未完成