

监理工作联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLLX-002

致：中国电建集团贵州工程公司

内容：1. 2018 年 4 月 13 日上午 9 时，业主及监理在巡视过程中发现你单位在焊接一次仓及箱变设备接地时，未两倍搭接、三面施焊，接地扁铁未直接连接至接地极，不符合 GB50169 规范关于电气装置安装工程接地要求。

2. 巡视设备基础时，发现部分梁存在偏移、立柱爆模等现象

3. 按照规范要求，砌筑墙体需增设拉结筋，具体参照 GB50203-2002 规范要求

现要求你单位立即对不符合规范要求问题进行整改督促并报监理项目部验收。

特此联系！

抄送：池州超威电力有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张广浩

日期：2018 年 4 月 14 日

监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份