

监理工作联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTX-006

致：中国电建贵州工程公司池州超威 5.98MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：现场质量问题整改

内容：

我部于今日对 1#屋面现场进行验收，各问题已汇总（详见附件问题汇总 3）请尽快安排人员进行整改，我部将于一周后进行复验

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018 年 5 月 2 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

## 现场问题汇总

1. 汇流箱封堵未按建设单位要求进行封堵(部分防火泥已融化流淌)
2. 导轨内烟头还存在部分未清理 (已多次告知)
3. 组件压块倾斜松动未整改
4. 组件线缆未绑扎固定
5. 接地扁铁钻孔处生锈严重
6. 桥架搭接处螺丝生锈较多, 基本达到百分之八十以上
7. 组件边压块存在部分生锈
8. 屋面组件安装垫垫片未整改 (已多次)
9. 屋面西边一组组件未进行平移
10. 屋面伸缩缝处未进行切割
11. 屋面表面生锈处未除锈涂刷防腐漆
12. 桥架断头处未进行封堵合上
13. 桥架内部分开孔过多, 且未进行封堵
14. 桥架导轨固定未使用夹具 (西侧)、桥架横梁未进行固定
15. 屋面还存在桥架盖板缺少等现象, 汇流箱底部盖板未见覆盖







