

监理工作联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLLX-010

致：中国电建集团贵州工程公司

内容： 1. 因现处于并网前最后阶段，现场安全检查、质量不容轻视
2. 明日进行倒送电操作，由于贵部至今未提供各专项方案，现场安全用器具也不完善。
3. 供电局验收提出的问题还存在部分未整改

现要求：1. 对明日进行倒送电施工提供专项方案报审，报至我部及建设单位（限今日完成，并报审）

2. 对现场施工所需的工器具必须准备齐全，前期报审的投运方案内容不齐全，及时完善并报审

3. 对供电局提出的问题及时安排人员进行整改

以上问题请尽快完善，再次强调，安全不容忽视，如未完成整改及完善，我部将进行处罚决定，以此通知

特此联系！

抄送：池州超威电力有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 任仲峰

日期： 2018 年 8 月 14 日