

监理延期联系单

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0603-001

致: 池州超威电力有限公司

由委托人 池州超威电力有限公司 和监理人 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理合同”, 约定监理期限: 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 3 月 25 日 (中间自 2018 年 2 月 2 日 停工, 于 2018 年 2 月 26 日 开工, 共计停工 24 天), 截止 2018 年 4 月 18 日 已满足监理合同期限要求不超过 90 天。因现场项目未达到并网竣工验收, 自 2018 年 4 月 19 日 始, 已进入监理延期阶段, 延期天数按照实际天数结算。

请贵单位予以确认。

监理单位 (章):



经办人:

张洪

日期: 2018 年 4 月 18 日

业主单位意见 (章):

同意, 具体参照合同条款执行。



经办人:

张亚军

日期: 2018 年 4 月 19 日

注: 1、此表一式三份, 于监理合同到期前 15 日发业主单位项目经理签字确认, 业主、监理项目部各保存一份, 监理公司保存一份。

2、黄色部分如无发生, 此表使用时请删除。