

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-LX-003

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：工程进度事宜

内容：

贵单位施工的滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目，目前电气施工已严重滞后工期，限于并网工期紧、任务重，现要求贵单位每天安排电气施工人员不得少于 25 人，确保能够顺利并网，同时屋华滨屋面组件需在并往前安装完成。

抄送业主：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。