

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-LX-008

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：工程质量事宜

内容：

贵单位施工的滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目，存在如下问题：

1、个别组件压块固定不牢靠，部分 4mm^2 光伏电缆拖地，要求抓紧时间安排人员进行全面自查，压块与组件贴边固定牢靠，光伏电缆整齐绑扎不得拖地；

2、钢套管固定需用不锈钢扎丝；

3、防雷接地工程应尽快联系设计，完善接地施工；

4、汇流箱编号以及箱内线缆挂牌尽快落实整改；

5、电缆桥架拼接处缝隙及端部需封堵严实；

6、通讯线缆 PVC 套管需更换为钢套管；

7、箱逆变及预制舱周边围栏安装时，下方缝隙不易过大；

8、检修通道以及监控系统尽快完善施工；

9、局部临边防护需增设、加固；

10、我方无纸版蓝图，再多次要求下仅有电子版图纸且不全，无图审记录及纪要。

望贵单位认真、全面地做好自检自查工作，抓紧时间落实整改以上问题（但不局限于这些问题），以免影响竣工验收工作。因未落实整改或整改不到位造成的后果，责任自负。

抄送业主：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总监理工程师

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。