

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-LX-009

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：工程进度事宜

内容：

贵单位施工的滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目，目前本工程质量缺陷整改进展缓慢，工程资料仍未完善。根据 2018.01.17 正泰公司验收后总结会议要求，以及监理通知单 002、监理联系单 007、监理联系单 008 要求，本工程存在的质量缺陷须于本月底落实到位，完成后及时报业主方、监理现场确认，同时留存整改前后对比照。节前，施工方需稳定员工情绪，合理调配人员，倒排施工计划，力争年前全部落实整改。

抄送业主：：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。