

监理工作联系单

工程名称:沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MW 屋顶光伏发电项目

编号:SHHB\ZHJL-LXD-001

致:安徽四创电子股份有限公司(项目部)

事由:关于光伏组件未到场事宜。

内容:原计划光伏组件将于 12 月 27 号进场,时至今日尚未进场,因组件迟迟未到场,已影响正常工期。

以上问题请贵公司尽快落实,以满足施工进度要求。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:_____

日期:_____年____月____日

注 本表一式_3_份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存_1_份。