

监理工作联系单

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-JLLXD-004

致：湖南力峰建设工程有限公司项目部

抄送：衡东县兴衡光伏发电有限公司项目部

主题：关于现场施工质量相关事宜

内容：

至春节后，项目以 2018 年 02 月 27 日进入复工，但由于大洲村民不断阻工（阻工时间为：2018.02.27-03.05），致使项目无法施工，同时也给项目带来严重损失。至 2018 年 03 月 05 日之后，已基本进入正常施工，监理也进入现场对施工安全，质量等进行不间断检查，在检查过程中，发现存在以下问题：

1、支架抱箍与设计图纸不符，要求施工单位拿出合理、有效措施，确保支架安装质量。
支架安装：组串之间支架高低落差较大，存在遮掩现象；要求施工单位调整好支架后，再进入组件安装工序。（按 **GB/T 50796-2012 光伏发电工程验收规范**）

2、组件安装后，个别组件下檐离地面达不到设计要求（设计要求：组件下檐离地面不少于 600mm）。

3、个别组件安装压块间隙过大，需调整（压块缝隙不大于 2mm）。

4、设计单位请尽快出具环网接地、箱变基础等图纸；确保现场不影响施工。

5、施工现场应做好安全文明施工，现场在施工过程中产生的垃圾，下班前清理出场。

6、现场临时用电存在安全隐患，要求施工单位引起重视。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018.03.10

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建