

监理工作联系单

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-JLLXD-005

致：湖南力峰建设工程有限公司项目部（以下简称总包单位）

抄送：衡东县兴衡光伏发电有限公司项目部

主题：关于施工现场相关事宜

内容：

一、 截止 2018 年 04 月 10 日马脑寨牛脑山项目施工情况基本处于受控中，但是由于下列因素存在项目进度滞后：

1、设计单位出图滞后，截止 2018 年 04 月 10 日我监理方收到三份图纸（支架结构图、光伏阵列布置图、阵列桩基定位图电子图），箱变土建、电气图等未有任何纸质图及扫描图给我监理方；已影响我方监理对项目的监管。

2、截止 2018 年 04 月 10 日，电气设备、各规格线缆、接地扁铁等物资尚未进场，已影响电气施工，同时影响并网节点。

对于以上问题，请总包单位催促设计单位，尽快提交施工图并明确提交时间，不要影响施工进度及并网节点。

二、对于现场施工质量存在以下问题：

- 1、支架安装问题：1) 立柱穿孔螺栓缺少弹垫 (M16)。
2) 个别檩条连接件螺旋未紧固。
3) 部分支架现场开孔焊渣未清理；未做防腐。
4) 个别檩条现场开孔偏大，平垫陷入孔内，存在安全隐患。

- 2、组件安装问题：1) 个别组件安装后，不平整，偏差超过误差范围（组件平整度相邻组件间 $\leq 1\text{mm}$ ）。
2) 个别组件安装后，倾斜角超出误差范围（ $\pm 1^\circ$ ）。
3) 个别组件安装后，相邻之间高差较大。
4) 组件安装后，下檐离地面超出设计范围（ $> 600\text{mm}$ ）。
5) 个别组件安装，压块压偏及间隙较大（ $\geq 2\text{mm}$ ）。

对于上述问题，现要求总包单位抓好现场管理及自检工作。对于不符合要求的及时整改且达到设计及规范要求。



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。