

监理工作联系单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-GZLX-004

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于施工进度事宜

内容

根据业主对本项目进度的要求，本项目应于 2018 年 5 月 30 号具备并网条件。现农田区、鱼塘区内桩基础施工未完成，但现场无桩机施工。要求你单位抓紧进场进行桩基础施工，如期完成工程进度计划。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 16 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

