

监理工作联系单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-GZLX-004

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于施工进度事宜

内容：

根据业主对本项目的要求，本项目应于 2018 年 5 月 30 号具备并网条件。按进度会议要求，组件安装将于 5 月 10 号完成，根据现场实际完成工程量，现支架、组件安装进度远远不满足需求，对施工进度造成影响。要求贵方增加施工人员，加快支架、组件安装进度，以免延误工期。若未按进度会议要求完成进度计划，将根据进度会议内容对你单位进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝煌

日期：2018 年 5 月 01 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

