

监理工作联系单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延
陵镇 15MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-GZLX-001

致：甘肃省安装建设集团公司

事由 关于施工进度的事宜

内容

根据业主对本项目进度的要求，本项目应于 2018 年 5 月 30 号具备并网条件。按进度会议要求，快庄地块于 2018 年 4 月 20 日打桩完成；根据现场实际完成工程量，现快庄地块打桩进度不满足需求，对施工进度造成影响。要求贵方增加施工人员，加快快庄地块打桩施工进度，以免延误工期。若未按进度会议要求完成进度计划，将根据进度会议内容对你单位进行考核。



日期: 2018 年 4 月 16 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建