

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-GZLX- 002

致: 抚州市中海建设有限公司

事由: 空壳村屋顶光伏扶贫电站施工质量、安全、进度问题

内容:

江西省瑞金市最近天气比较炎热,要求现场施工人员根据天气情况调整施工时间和休息时间。

- 1、各个施工队伍必须准备降暑药品、水、降暑食物等物品。如果施工人员感觉身体不适,必须合理安排休息时间。一定要保证现场施工人员的安全。
- 2、现在电站建设基本完成,电站现在属于后期并网发电,电站加固,消缺整改期。现在要求各个施工队伍,在电站整改期间所有整改工作都要整改到位。
- 3、电站个别螺丝有生锈现象,必须做防锈处理,并且要涂刷防锈漆。
- 4、电缆套管未用防火泥封堵。
- 5、个别支架螺丝未拧紧,组件螺丝安装到位。
- 6、建在村民屋顶的电站,出现村民在组件表面晾晒物品现象。
- 7、接地扁铁焊接长度不够,出现漏焊、点焊、虚焊等现象。
- 8、电缆走线不凌乱,电缆套管折曲严重。
- 9、配电箱未单独做接地连接。
- 10、组件与支架之间未做接地连接。
- 11、电站接地极安装不符合要求,没有接地环网的电站,最少要有两个接地极,并且要有接地环网。
- 12、电站施工垃圾未清理干净。
- 13、个别电站有遮挡现象,要求有遮挡的组件,更换到没有遮挡的区域。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李

瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

监理项目部

日期: 2020年5月25日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存二份。