



工作联系单

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-01

致: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目部

事由: 关于施工质量的预控事宜

内容: 施工质量预控事宜:

你单位承建的苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目, 目前进入光伏支架基础和箱逆变基础施工阶段, 我项目监理机构提醒你单位, 做好以下事项:

- 1、根据设计图纸要求, 精确定位, 项目部组织复查;
- 2、引孔深度必须符合设计要求, 施工过程中存在虚土回落, 必须及时清理, 达到设计要求;
- 3、钢筋加工安装必须符合设计要求, 注意钢筋型号正确和定位牢固, 防止二次搬运过程中变形脱落, 存在脱落现象必须及时纠正到位;
- 4、地脚螺栓定位必须准确, 注意前后左右方位施工误差和螺栓外露长度符合设计要求, 砼初凝前必须进行地脚螺栓修正;
- 5、模板安装必须正确, 位置准确, 注意模板上口水平和垂直, 安装牢固, 防止漏浆涨模现象发生;
- 6、砼强度必须符合设计要求, 注意施工过程中振捣密实, 防止漏振, 少振的现象出现;
- 7、砼成型后注意及时浇水成品养护工作;
- 8、资料与工程同步;
- 9、每道工序施工完成, 经你项目部验收合格后, 报我项目监理机构验收, 验收合格后进入下道工序施工;
- 10、现场低于地面基坑周围必须布置警示标志, 悬挂警示标语, 预防安全事故的发生;
- 11、现场注意临时用电施工, 破损电线杜绝使用, 设置漏电保护器, 漏电保护器的额定电流必须在安全范围内。

项目部 (盖章):

项目负责人 (签字):

日

期: 2018.3.13

注: 本表一式 3 份, 由项目相关填写, 抄送相关单位。